

Аналитическая справка о реализации ФЦП, заказчиком или исполнителем которых является Росздравнадзор

1. Наименование Федеральной целевой программы:

Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. № 91.

В соответствии с требованиями пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 № 1673 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы», реализация федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. № 91 «О федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» прекращена с 01.01.2018.

2. Государственный заказчик-координатор – Минпромторг России, государственный заказчик Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

В соответствие с Соглашением № 1-СКВ/2014 от 16.12.2014 «О передаче полномочия государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов» заказчиком является ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора.

3. Ключевые мероприятия в 2017 году:

Строительство лабораторного комплекса по контролю качества лекарственных средств Федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Ярославская область.

4. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке.

5. На 2017 год заключено 71 государственных контрактов (соглашений) на сумму 576 036,43 тыс. рублей – 99,84% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 71 контрактов на сумму 576 036,43 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 7 контрактов на сумму 376 942,03 тыс. рублей).

Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по 5 переходящим контрактам прошлых лет составляет 353 340,70 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2017 году 66 контрактам составляет 222 695,73 тыс. рублей.

6. Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составляет 376 942,00 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» –

376 942,00 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 376 942,00 тыс. рублей) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2017 год.

Освоено за 2017 год за счет средств федерального бюджета 307 713,32 тыс. рублей – 81,63 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 307 713,32 тыс. рублей.

За 2017 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 307 713,32 тыс. рублей – 81,63 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 307 713,32 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 307 713,32 тыс. рублей).

7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,00 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,00 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 200 000,00 тыс. рублей («капитальные вложения» - 200 000,00 тыс. рублей).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,00 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,00 тыс. рублей) – 0,00 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 103 774,09 тыс. рублей («капитальные вложения» - 103 774,09 тыс. рублей) – 51,89 % от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 200 000,00 тыс. рублей, 51,89 % от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 2017 год в разрезе мероприятий:

По направлению капитальные вложения:

Строительно-монтажные работы по зданию завершены 100%. Выполнены ограждающие конструкции стен из газосиликатных блоков на 100%. Устройство навесного вентилируемого фасада выполнено на 80%. В цокольном этаже закончены электротехнические работы. Монтаж воздухопроводов выполнен на 98%. Вентиляционное оборудование смонтировано на 90%. Проводятся работы по монтажу установки деконтаминации. На первом и втором этаже смонтированы кирпичные перегородки и перегородки из панелей на 100%, то же самое на третьем этаже на 85%. Ведутся работы по монтажу воздухопроводов и электрических сетей. **Котельная:** Смонтированы котлы, выполнена их технологическая обвязка. **Сети:** Закончены внутриплощадочные сети. **КПП:** Закончены отделочные работы. **Ограждение:** Выполнено ограждение по двум сторонам территории. **Благоустройство:** выполнено на 90%.

О введенных в течение 2017 года в эксплуатацию объектах; на отчетную дату объект не введен в эксплуатацию.

9. По итогам 2017 года из 1 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 0 позициям.

Не достигнуты по следующим позициям:

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	<u>План</u> <u>Факт</u>	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя
--	------------------------------------	---

<p>Выполнение работ по строительству лабораторного комплекса по контролю качества лекарственных средств</p>	<p><u>376 942,00</u> 307 713,32</p>	<p>В ходе выполнения СМР по строительству лабораторного комплекса проводились изменения и корректировка проектно-сметной документации. Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» России выдано 27 ноября 2017г. № 1262-17/ГГЭ-10344/10 (№ в Реестре 00-1-6-1283-17) и № 1261-17/ГГЭ-10344/03 (№ в Реестре 00-1-1-3-3165-17) Разрешение на строительство объекта продлено до 31 мая 2018г. Департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля.</p>
---	---	--

10. Вклад реализации программы за 2017 год в социально-экономическое развитие Российской Федерации.

Создание лабораторного комплекса мирового уровня для обеспечения надлежащего государственного контроля качества лекарственных средств, в рамках перехода фармацевтической и медицинской промышленности на инновационную модель развития в соответствии со Стратегией развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, обеспечит проведение исследований и экспертиз в количестве 9850 в год.

11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы в 2017 году.

В ходе выполнения работ по строительству лабораторного комплекса по контролю качества лекарственных средств неоднократно проводились изменения и корректировка проектно-сметной документации с последующим направлением документации в ФАУ «Главгосэкспертиза» России, в свою очередь это привело к изменению сроков сдачи объекта в эксплуатацию.

Росздравнадзором своевременно проведена работа с заказчиком-координатором по переносу срока контрольного события и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 № 1673 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы» срок наступления контрольного события перенесен на 30 июня 2018 года.